

**แผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564**  
**งบประมาณจังหวัดนนทบุรีและกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี)**

ที่	หน่วยงาน/โครงการย่อย	จัดสรร (บาท)				PO	เบิกจ่าย (บาท)				คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	ความคืบหน้า
		รวม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น	(บาท)	รวม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น	(ยังไม่เบิก)	(บาท)	
1	งบจังหวัด 64	170,512,800.00	26,173,800.00	135,339,000.00	9,000,000.00	105,316,900.00	-	-	-	-	80,975,000.00	3,425,000.00	
2	งบกลุ่มจังหวัด 64	76,898,000.00	8,125,000.00	68,773,000.00	-	49,300,000.00	-	-	-	-	49,300,000.00	11,467,105.00	
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>247,410,800.00</b>	<b>34,298,800.00</b>	<b>204,112,000.00</b>	<b>9,000,000.00</b>	<b>154,616,900.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>130,275,000.00</b>	<b>14,892,105.00</b>	
1.	งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดนนทบุรี (9 หน่วยงาน 22 โครงการ)	170,512,800.00	26,173,800.00	135,339,000.00	9,000,000.00	105,316,900.00	-	-	-	-	80,975,000.00	3,425,000.00	
	<b>(1) แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี</b>	<b>84,400,000.00</b>	<b>-</b>	<b>84,400,000.00</b>	<b>-</b>	<b>80,975,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>80,975,000.00</b>	<b>3,425,000.00</b>	
1	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สายแยกทางหลวงหมายเลข 9 - อำเภอไทรน้อย อำเภอบางบัวทอง, ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	3,600,000.00	-	3,600,000.00	-	2,232,000.00					2,232,000.00	1,368,000.00	ลงนามในสัญญาจ้าง และก่อนนี้ผูกพันแล้ว (PO)
2	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สายแยกทางหลวงหมายเลข 346 - แยกทางหลวงหมายเลข 3215 อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	4,000,000.00	-	4,000,000.00	-	2,484,000.00					2,484,000.00	1,516,000.00	ลงนามในสัญญาจ้าง และก่อนนี้ผูกพันแล้ว (PO)
3	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สายแยกทางหลวงชนบท นบ. 5027 - บ้านหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	1,900,000.00	-	1,900,000.00	-	1,894,000.00					1,894,000.00	6,000.00	ลงนามในสัญญาจ้าง และก่อนนี้ผูกพันแล้ว (PO)
4	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายแยกทางหลวงหมายเลข 346 - บ้านคลองหนึ่ง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	12,600,000.00		12,600,000.00		12,570,000.00					12,570,000.00	30,000.00	ลงนามในสัญญาจ้าง และก่อนนี้ผูกพันแล้ว (PO)
5	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายแยกทางหลวงชนบท นบ.5014 - วัดหลังบาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	3,000,000.00		3,000,000.00		2,985,000.00					2,985,000.00	15,000.00	ลงนามในสัญญาจ้าง และก่อนนี้ผูกพันแล้ว (PO)
6	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน สายแยกทางหลวงชนบท นบ.5027 - สายแยกทางหลวงชนบท นบ.5010 ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	15,000,000.00		15,000,000.00		14,980,000.00					14,980,000.00	20,000.00	ลงนามในสัญญาจ้าง และก่อนนี้ผูกพันแล้ว (PO)
7	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน สายแยกทางหลวงชนบท นบ.1011 - บ้านใหม่ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี	14,800,000.00		14,800,000.00		14,680,000.00					14,680,000.00	120,000.00	ลงนามในสัญญาจ้าง และก่อนนี้ผูกพันแล้ว (PO)
8	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน สายแยกทางหลวงหมายเลข 346 - บ้านคลองหัวร้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	14,500,000.00		14,500,000.00		14,190,000.00					14,190,000.00	310,000.00	ลงนามในสัญญาจ้าง และก่อนนี้ผูกพันแล้ว (PO)
9	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน สายแยกทางหลวงชนบท นบ.1011 - บ้านศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี	15,000,000.00		15,000,000.00		14,960,000.00					14,960,000.00	40,000.00	ลงนามในสัญญาจ้าง และก่อนนี้ผูกพันแล้ว (PO)
	<b>(2) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ</b>	<b>43,689,000.00</b>	<b>-</b>	<b>43,689,000.00</b>	<b>-</b>	<b>21,251,900.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21,251,900.00</b>	<b>22,437,100.00</b>	
10	โครงการปรับปรุงบานระบายและเกียร์มอเตอร์ประตูระบายน้ำกลางคลองขุนศรี ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	24,971,000.00		24,971,000.00		11,890,000.00					11,890,000.00	13,081,000.00	ลงนามในสัญญาจ้าง และก่อนนี้ผูกพันแล้ว (PO)
11	โครงการปรับปรุงบานระบายและเกียร์มอเตอร์ประตูระบายน้ำปลายคลองลากฮ้อน-ไทรน้อย ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	9,865,000.00		9,865,000.00		4,526,900.00					4,526,900.00	5,338,100.00	ลงนามในสัญญาจ้าง และก่อนนี้ผูกพันแล้ว (PO)
12	โครงการปรับปรุงบานระบายและเกียร์มอเตอร์ประตูระบายน้ำปลายคลองลากฮ้อน ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี	8,853,000.00		8,853,000.00		4,835,000.00					4,835,000.00	4,018,000.00	ลงนามในสัญญาจ้าง และก่อนนี้ผูกพันแล้ว (PO)
	<b>(3) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี</b>	<b>7,250,000.00</b>	<b>-</b>	<b>7,250,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

**แผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564**  
**งบประมาณจังหวัดนนทบุรีและกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี)**

ที่	หน่วยงาน/โครงการย่อย	จัดสรร (บาท)				PO (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)				คงเหลือ (ยังไม่เบิก)	เงินเหลือจ่าย (บาท)	ความคืบหน้า
		รวม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น		รวม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น			
13	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองอ้อม พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดขวัญเมือง หมู่ที่ 8 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	7,250,000.00		7,250,000.00			-				-		อยู่ระหว่างการเรียกผู้ชนะการเสนอราคาลำดับที่ 2 มาลงนามในสัญญาจ้าง เนื่องจากผู้ชนะการเสนอราคาลำดับที่ 1 ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

**แผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564**  
**งบประมาณจังหวัดนนทบุรีและกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี)**

ที่	หน่วยงาน/โครงการย่อย	จัดสรร (บาท)				PO (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)				คงเหลือ (ยังไม่เบิก)	เงินเหลือจ่าย (บาท)	ความคืบหน้า
		รวม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น		รวม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น			
	<b>(4) ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี</b>	<b>3,953,800.00</b>	<b>3,953,800.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>3,953,800.00</b>	<b>3,653,800.00</b>	
14	โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเข้าเมือง และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ปกครอง	3,653,800.00	3,653,800.00	-	-						3,653,800.00	3,653,800.00	ดำเนินการตามห้วงระยะเวลา
	โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเข้าเมือง และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย สติติง.	300,000.00	300,000.00	-	-							300,000.00	ดำเนินการตามห้วงระยะเวลา
	<b>(5) สนง.สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี</b>	<b>5,664,000.00</b>	<b>5,664,000.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	โครงการ TO BE NUMBER ONE	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-						2,000,000.00		ดำเนินการตามห้วงระยะเวลา
16	โครงการพัฒนาระบบดูแลระยะกลางและระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มพึ่งพิง (Long Term Care) ในชุมชนจังหวัดนนทบุรี	3,664,000.00	3,664,000.00	-	-						3,664,000.00		ดำเนินการตามห้วงระยะเวลา
	<b>(6) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด</b>	<b>5,165,900.00</b>	<b>5,165,900.00</b>	-	-	<b>3,090,000.00</b>	-	-	-	-	<b>5,165,900.00</b>	-	
17	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุข	2,532,000.00	2,532,000.00	-	-	1,890,000.00					2,532,000.00		ดำเนินการตามห้วงระยะเวลา
18	โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อพัฒนาสู่การเป็นชุมชนเศรษฐกิจสร้างสรรค์	2,633,900.00	2,633,900.00	-	-	1,200,000.00					2,633,900.00		ดำเนินการตามห้วงระยะเวลา
	<b>(7) สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี</b>	<b>4,543,200.00</b>	<b>4,543,200.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	โครงการส่งเสริมการตลาดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชปลอดภัย	2,000,000.00	2,000,000.00								2,000,000.00		ดำเนินการตามห้วงระยะเวลา
20	โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่ นนทบุรีการ์ันตี	2,543,200.00	2,543,200.00								2,543,200.00		ดำเนินการตามห้วงระยะเวลา
	<b>(8) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี</b>	<b>6,846,900.00</b>	<b>6,846,900.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	โครงการจัดงานวันธรรมสงฆ์มีเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์	6,846,900.00	6,846,900.00								-		เลื่อนการจัดงานเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
	<b>(9) สำนักงานจังหวัดนนทบุรี</b>	<b>9,000,000.00</b>	-	-	9,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
22	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000.00			9,000,000.00								

**แผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564**  
**งบประมาณจังหวัดนนทบุรีและกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี)**

ที่	หน่วยงาน/โครงการย่อย	จัดสรร (บาท)				PO (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)				คงเหลือ (ยังไม่เบิก)	เงินเหลือจ่าย (บาท)	ความคืบหน้า
		รวม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น		รวม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น			
2.	งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี) (3 หน่วยงาน 4 โครงการ)	76,898,000.00	8,125,000.00	68,773,000.00	-	49,300,000.00	-	-	-	-	49,300,000.00	11,467,105.00	
	(1) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ	28,773,000.00	-	28,773,000.00	-	9,400,000.00	-	-	-	-	9,400,000.00	11,467,105.00	
1	โครงการปรับปรุงบานระบายและเกียร์มอเตอร์ประตูระบายน้ำบางบัวทอง ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี	18,811,000.00		18,811,000.00		9,400,000.00					9,400,000.00	9,411,000.00	ลงนามในสัญญาจ้าง และก่อนนี้ผูกพันแล้ว (PO)
2	โครงการปรับปรุงบานระบายและเกียร์มอเตอร์ประตูระบายน้ำปลายคลองซุดใหม่ ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี	9,962,000.00		9,962,000.00		7,905,895.00					7,905,895.00	2,056,105.00	ลงนามในสัญญาจ้าง และก่อนนี้ผูกพันแล้ว (PO)
	(2) แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี	40,000,000.00	-	40,000,000.00	-	39,900,000.00	-	-	-	-	39,900,000.00	-	
3	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข 340 - บ้านลาดบัวหลวง ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	40,000,000.00		40,000,000.00		39,900,000.00					39,900,000.00		ลงนามในสัญญาจ้าง และก่อนนี้ผูกพันแล้ว (PO)
	(3) ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน	8,125,000.00	8,125,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	โครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลอย่างยั่งยืน	8,125,000.00	8,125,000.00										อยู่ระหว่างการกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติของรายการวัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง