

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) ของจังหวัดนนทบุรีและกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

| ที่ | แหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ : งบประมาณจังหวัด และพัฒนากลุ่มจังหวัด   | ประเภทงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท) |                |                | วงเงินตามสัญญา (บาท) | PO (บาท)      | ผลเบิกจ่าย (บาท) | ผลการใช้จ่าย (บาท) | งบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินการ (บาท) | ระยะเวลาการดำเนินการ          | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน   |
|-----|--|--|----------------|----------------|----------------------|---------------|------------------|--------------------|--|-------------------------------|--|
|     |  | รวม                                    | งบรายจ่ายประจำ | งบลงทุน        |                      |               |                  |                    |  |                               |  |
| 1   | งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดนนทบุรี  | 145,550,000.00                         | 21,850,000.00  | 123,700,000.00 | 44,742,000.00        | 44,742,000.00 | 3,281,458.05     | 48,023,458.05      | 258,000.00                             |                               |  |
| 2   | งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี)  | 15,438,000.00                          | 2,074,000.00   | 13,364,000.00  | -                    | -             | -                | -                  | -                                      |                               |  |
|     | รวมทั้งสิ้น  | 160,988,000.00                         | 23,924,000.00  | 137,064,000.00 | 44,742,000.00        | 44,742,000.00 | 3,281,458.05     | 48,023,458.05      | 258,000.00                             |                               |  |
| 1.  | งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดนนทบุรี (7 หน่วยงาน 11 โครงการ)  | 145,550,000.00                         | 21,850,000.00  | 123,700,000.00 | 44,742,000.00        | 44,742,000.00 | 3,281,458.05     | 48,023,458.05      | 258,000.00                             |                               |  |
|     | (1) แขวงทางหลวงนนทบุรี   | 55,000,000.00                          | -              | 55,000,000.00  | 44,742,000.00        | 44,742,000.00 | -                | 44,742,000.00      | 258,000.00                             |                               |  |
| 1   | โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 306 ตอน พระราม 7-แคราย-คลองบ้านใหม่ ระหว่าง กม. 7+500-8-000 (รวมบริเวณทางแยกแคราย)   | 10,000,000.00                          | -              | 10,000,000.00  |                      |               | -                | -                  | -                                      | เมษายน 2565 - กันยายน 2565    | - อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง<br>- ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท โตวันทราฟสปอร์ต จำกัด ยื่นเสนอราคา 9,874,000 บาท                         |
| 2   | โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำ บริเวณใต้ทางด่วนถนนแจ้งวัฒนะ-คลองบางพูด   | 25,000,000.00                          | -              | 25,000,000.00  | 24,799,000.00        | 24,799,000.00 | -                | 24,799,000.00      | 201,000.00                             | เมษายน 2565 - กันยายน 2565    | - ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว<br>- ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท โตวันทราฟสปอร์ต จำกัด ยื่นเสนอราคา 24,799,000 บาท                                      |
| 3   | โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไม้ ที่ กม. 40+072 (บริเวณทางแยกต่างระดับบางใหญ่)                               | 20,000,000.00                          | -              | 20,000,000.00  | 19,943,000.00        | 19,943,000.00 | -                | 19,943,000.00      | 57,000.00                              | เมษายน 2565 - กันยายน 2565    | - ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว<br>- ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด ยื่นเสนอราคา 19,943,000 บาท  |
|     | (2) สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี   | 68,700,000.00                          | -              | 68,700,000.00  |                      |               | -                | -                  |  |                               |  |
| 4   | โครงการสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันคลื่นและป้องกันน้ำท่วม พร้อมทางเดิน คลส. และติดตั้งปะทะเรือสัญญาณน้ำ โรงพยาบาลพระนังเกล้า จังหวัดนนทบุรี           | 30,000,000.00                          |                | 30,000,000.00  |                      |               | -                | -                  |  | ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565    | อยู่ระหว่างการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ กำหนดราคากลาง  |
| 5   | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันคลื่นริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดบางจากถึงปากคลองวัดอินทรากรม ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี | 38,700,000.00                          |                | 38,700,000.00  |                      |               | -                | -                  |  | ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565    | อยู่ระหว่างการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ กำหนดราคากลาง  |
|     | (3) ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี   | 810,400.00                             | 810,400.00     | -              |                      |               | -                | -                  |  |                               |  |
| 6   | โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน   | 810,400.00                             | 810,400.00     | -              |                      |               | -                | -                  |  | ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565    | ได้รับเห็นความชอบไปเปลี่ยนแปลงโครงการตามมติคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2565 |
|     | (4) สนง.สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี  | 3,192,700.00                           | 3,192,700.00   | -              |                      |               | 655,915.90       | 655,915.90         |  |                               |  |
| 7   | โครงการ TO BE NUMBER ONE   | 836,900.00                             | 836,900.00     | -              |                      |               | -                | -                  |  | ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565    | อยู่ระหว่างการจัดดำเนินการ   |
| 8   | โครงการพัฒนาระบบดูแลระยะกลางและระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มพึ่งพิง(Intermediate and Long term care) ในชุมชน จังหวัดนนทบุรี                  | 2,355,800.00                           | 2,355,800.00   | -              |                      |               | 655,915.90       | 655,915.90         |  | ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565    | อยู่ระหว่างการจัดดำเนินการ   |
|     | (5) สนง.เกษตรจังหวัดนนทบุรี  | 2,000,000.00                           | 2,000,000.00   | -              |                      |               | 166,215.00       | 166,215.00         |  |                               |  |
| 9   | โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่ นนทบุรีการ์นิตี  | 2,000,000.00                           | 2,000,000.00   | -              |                      |               | 166,215.00       | 166,215.00         |  | พฤศจิกายน 2564 - กันยายน 2565 | อยู่ระหว่างการจัดดำเนินการ   |

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) ของจังหวัดนนทบุรีและกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

| ที่   | แหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด และงบพัฒนากลุ่มจังหวัด  | ประเภทงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท) |                |               | วงเงินตามสัญญา (บาท) | PO (บาท) | ผลเบิกจ่าย (บาท) | ผลการใช้จ่าย (บาท) | งบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินการ (บาท) | ระยะเวลาการดำเนินการ       | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน  |
|---|--|--|----------------|---------------|----------------------|----------|------------------|--------------------|--|----------------------------|---|
|   |  | รวม                                    | งบรายจ่ายประจำ | งบลงทุน       |                      |          |                  |                    |  |                            |   |
|   | (6) สนง.วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี   | 6,846,900.00                           | 6,846,900.00   |               |                      | -        | -                | -                  |  |                            |   |
| 10  | โครงการจัดงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์   | 6,846,900.00                           | 6,846,900.00   |               |                      | -        | -                | -                  |  | ตุลาคม 2564 - พฤษภาคม 2565 | - ไม่สามารถดำเนินโครงการได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)<br>- ได้รับความเห็นชอบโยกเลิกโครงการตามมติคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2565 |
|   | (7) สำนักงานจังหวัดนนทบุรี   | 9,000,000.00                           | 9,000,000.00   | -             | -                    | -        | 2,459,327.15     | 2,459,327.15       |  |                            |   |
| 11  | ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ   | 9,000,000.00                           | 9,000,000.00   |               | -                    | -        | 2,459,327.15     | 2,459,327.15       |  | ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ   |
| 2. งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี) (1 หน่วยงาน 4 โครงการ) |  | 15,438,000.00                          | 2,074,000.00   | 13,364,000.00 |                      |          |                  |                    |  |                            |   |
|   | (1) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี   | 15,438,000.00                          | 2,074,000.00   | 13,364,000.00 |                      | -        |                  |                    |  |                            |   |
| 1   | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเชื่อมโยงวิถีชุมชน วัฒนธรรม กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ปริมณฑล                            | 2,074,000.00                           | 2,074,000.00   |               |                      | -        |                  |                    |  | ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 | - เนื่องจากแผนการดำเนินการเดิมจะบูรณาการร่วมกับการจัดงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์ แต่งานดังกล่าวได้ประกาศยกเลิก<br>- อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับ TOR และจัดทำราคากลาง   |
| 2   | โครงการก่อสร้างอาคารตลาดน้ำบางม่วงและปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ 2 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี                        | 7,994,000.00                           |                | 7,994,000.00  |                      | -        |                  |                    |  | ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 | - อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาจ้างโดยวิธีการ e-bidding   |
| 3   | โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าโคมแสงสว่างบริเวณลานคอนกรีตเหล็กแอกนประสงคหน้าวัดโพธิ์ใหญ่ ตำบลโพธิ์น้อย อำเภอโพธิ์น้อย จังหวัดนนทบุรี | 2,458,300.00                           |                | 2,458,300.00  |                      | -        |                  |                    |  | ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 | - อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง   |
| 4   | โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณตลาดน้ำวัดโพธิ์น้อย มหาลเจดีย์มีนภิรมย์ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์น้อย อำเภอโพธิ์น้อย จังหวัดนนทบุรี    | 2,911,700.00                           |                | 2,911,700.00  |                      | -        |                  |                    |  | ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 | - อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง   |