

รายการผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดนนทบุรีและกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (สิ้นปีงบประมาณ)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ที่	แหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด และงบพัฒนากลุ่มจังหวัด	ประเภทงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)			วงเงินตามสัญญา (บาท)	PO (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)	ผลการใช้จ่าย (บาท)	งบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินการ (บาท)	งบประมาณที่กันไว้ เบิกเหลือปี (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม
		รวม	งบรายจ่ายประจำ	งบลงทุน							
1	งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ จังหวัดนนทบุรี	170,512,800.00	35,173,800.00	135,339,000.00	132,649,000.00	46,619,982.16	105,707,002.93	152,326,985.09	19,394,814.91	46,619,982.16	
2	งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี)	77,398,000.00	8,625,000.00	68,773,000.00	65,539,163.30	23,604,746.70	41,934,416.60	65,539,163.30	11,858,836.70	23,604,746.70	
	รวมทั้งสิ้น	247,910,800.00	43,798,800.00	204,112,000.00	198,188,163.30	70,224,728.86	147,641,419.53	217,866,148.39	31,253,651.61	70,224,728.86	
1.	งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดนนทบุรี	170,512,800.00	35,173,800.00	135,339,000.00	132,649,000.00	46,619,982.16	105,707,002.93	152,326,985.09	19,394,814.91	46,619,982.16	
	(1) แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี	84,400,000.00	-	84,400,000.00	80,975,000.00	7,701,450.00	72,524,309.00	80,225,759.00	1,978,241.00	20,001,450.00	
1	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สายแยกทางหลวงหมายเลข 9 - อำเภอไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	3,600,000.00	-	3,600,000.00	2,232,000.00	-	2,232,000.00	2,232,000.00	-	-	- ดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว - โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่าย ตามมติ กบจ.นบ. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2564 เพื่อดำเนินโครงการลำดับที่ 11 จำนวน 1,368,000 บาท
2	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สายแยกทางหลวงหมายเลข 346 - แยกทางหลวงหมายเลข 3215 อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	4,000,000.00	-	4,000,000.00	2,484,000.00	-	2,484,000.00	2,484,000.00	-	-	- ดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว - โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่าย ตามมติ กบจ.นบ. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2564 เพื่อดำเนินโครงการลำดับที่ 11 จำนวน 1,516,000 บาท
3	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สายแยกทางหลวงชนบท นบ.5027 - บ้านหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	1,900,000.00	-	1,900,000.00	1,894,000.00	-	1,894,000.00	1,894,000.00	-	-	- ดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว - โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่าย ตามมติ กบจ.นบ. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2564 เพื่อดำเนินโครงการลำดับที่ 11 จำนวน 6,000 บาท
4	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายแยกทางหลวงหมายเลข 346 - บ้านคลองหนึ่ง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	12,600,000.00		12,600,000.00	12,570,000.00	-	12,570,000.00	12,570,000.00	-	-	- ดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว - โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่าย ตามมติ กบจ.นบ. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2564 เพื่อดำเนินโครงการลำดับที่ 11 จำนวน 30,000 บาท
5	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายแยกทางหลวงชนบท นบ.5014 - วัดหลังบาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	3,000,000.00		3,000,000.00	2,985,000.00	2,537,250.00	447,750.00	2,985,000.00	-	2,537,250.00	- ลงนามในสัญญาจ้าง และก่อนหน้าผู้กั้นแล้ว (PO) - โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่าย ตามมติ กบจ.นบ. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2564 เพื่อดำเนินโครงการลำดับที่ 11 จำนวน 15,000 บาท

รายการผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดนนทบุรีและกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (สิ้นปีงบประมาณ)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ที่	แหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด และงบพัฒนากลุ่มจังหวัด	ประเภทงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)			วงเงินตามสัญญา (บาท)	PO (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)	ผลการใช้จ่าย (บาท)	งบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินการ (บาท)	งบประมาณที่กินไว้ เบิกเหลือปี (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม
		รวม	งบรายจ่ายประจำ	งบลงทุน							
6	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน สายแยกทางหลวงชนบท นบ.5027 - สายแยกทางหลวงชนบท นบ. 5010 ตำบลหนองเพราะราย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	15,000,000.00		15,000,000.00	14,980,000.00	5,164,200.00	9,815,800.00	14,980,000.00	-	5,164,200.00	- ลงนามในสัญญาจ้าง และก่อนนี้ผูกพันแล้ว (PO) - โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ตามมติ กบจ.นบ. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2564 เพื่อดำเนินโครงการลำดับที่ 10 (จำนวน 40,000 บาท)
7	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน สายแยกทางหลวงชนบท นบ.1011 - บ้านใหม่ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี	14,800,000.00		14,800,000.00	14,680,000.00	-	13,999,763.00	13,999,763.00	680,237.00	-	- ดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว - โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่าย ตามมติ กบจ.นบ. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2564 เพื่อดำเนินโครงการลำดับที่ 11 จำนวน 120,000 บาท - แก้อิฐสัญญาจ้าง เหลือวงเงิน 13,999,763 บาท
8	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน สายแยกทางหลวงหมายเลข 346 - บ้านคลองห้าร้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	14,500,000.00		14,500,000.00	14,190,000.00	-	14,190,000.00	14,190,000.00	-	-	- ดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว - โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่าย ตามมติ กบจ.นบ. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2564 เพื่อดำเนินโครงการลำดับที่ 10 จำนวน 310,000 บาท
9	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน สายแยกทางหลวงชนบท นบ.1011 - บ้านศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี	15,000,000.00		15,000,000.00	14,960,000.00	-	14,890,996.00	14,890,996.00	89,004.00	-	- ดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว - โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่าย ตามมติ กบจ.นบ. ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2564 ให้โครงการลำดับที่ 6 จำนวน 20,000 บาท - แก้อิฐสัญญาจ้าง เหลือวงเงิน 14,890,996 บาท
10	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินเสียบคลองนาหมอนจากถนน อบจ.หมู่ 1 ถึงแยกกระทู้หลาย หมู่ที่ 8-9 ต. คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี (งบประมาณเหลือจ่าย)	13,431,000.00		13,431,000.00	12,300,000.00	12,300,000.00		12,300,000.00	1,131,000.00	12,300,000.00	ลงนามในสัญญาจ้าง และก่อนนี้ผูกพันแล้ว (PO)
11	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 5 ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี (งบประมาณเหลือจ่าย)	7,073,000		7,073,000	6,995,000.00	-	6,995,000.00	6,995,000.00	78,000.00	-	ลงนามในสัญญาจ้าง และก่อนนี้ผูกพันแล้ว (PO)

รายการผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดนนทบุรีและกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (สิ้นปีงบประมาณ)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ที่	แหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ : งบประมาณจังหวัด และงบพัฒนามูลนิธิจังหวัด	ประเภทงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)			วงเงินตามสัญญา (บาท)	PO (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)	ผลการใช้จ่าย (บาท)	งบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินการ (บาท)	งบประมาณที่กินไว้ เบิกเหลือปี (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม
		รวม	งบรายจ่ายประจำ	งบลงทุน							
	(2) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ	33,824,000.00	-	33,824,000.00	16,725,000.00	8,494,099.16	8,230,900.84	16,725,000.00	-	8,494,099.16	
12	โครงการปรับปรุงบานระบายและเกียร์มอเตอร์ประตูระบายน้ำกลางคลองขุนศรี ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	24,971,000.00		24,971,000.00	11,890,000.00	8,494,099.16	3,395,900.84	11,890,000.00		8,494,099.16	- ลงนามในสัญญาจ้าง และก่อนหน้าผูกพันแล้ว (PO) - โอนเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจ่าย ตามมติ กบจ.นบ. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2564 เพื่อดำเนินโครงการลำดับที่ 10 จำนวน 13,081,000 บาท
13	โครงการปรับปรุงบานระบายและเกียร์มอเตอร์ประตูระบายน้ำปลายคลองลากม่อน-ไทรน้อย ตำบล คลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี (วงเงิน 9,865,000 บาท)										- ยกเลิกโครงการ - โอนเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจ่าย ตามมติ กบจ.นบ. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2564 เพื่อดำเนินโครงการลำดับที่ 25 จำนวน 4,000,000 บาท และโครงการลำดับที่ 26 จำนวน 5,865,000 บาท
14	โครงการปรับปรุงบานระบายและเกียร์มอเตอร์ประตูระบายน้ำปลายคลองลากม่อน ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี	8,853,000.00		8,853,000.00	4,835,000.00	-	4,835,000.00	4,835,000.00		-	- ดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว - โอนเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจ่าย ตามมติ กบจ.นบ. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2564 เพื่อดำเนินโครงการลำดับที่ 11 จำนวน 4,018,000 บาท
	(3) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี	7,250,000.00	-	7,250,000.00	7,145,000.00	6,073,250.00	1,071,750.00	7,145,000.00	105,000.00	6,073,250.00	
15	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองอ้อม พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดขวัญเมือง หมู่ที่ 8 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	7,250,000.00		7,250,000.00	7,145,000.00	6,073,250.00	1,071,750.00	7,145,000.00	105,000.00	6,073,250.00	- ลงนามในสัญญาจ้าง และก่อนหน้าผูกพันแล้ว (PO)
	(4) ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี	3,953,800.00	3,953,800.00	-	-		3,787,619.20	3,787,619.20	166,180.80	-	
16	โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเข้าเมือง และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ปกครอง	3,953,800.00	3,953,800.00	-			3,787,619.20	3,787,619.20	166,180.80	-	- ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ
	(5) สนง.สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี	5,664,000.00	5,664,000.00	-	-	-	1,703,729.89	1,703,729.89	3,960,270.11	-	
17	โครงการ TO BE NUMBER ONE	2,000,000.00	2,000,000.00	-			836,533.89	836,533.89	1,163,466.11	-	- ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ - ส่งคืนงบประมาณในส่วนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากกิจกรรมบางส่วนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 1,163,466.11 บาท
18	โครงการพัฒนาระบบดูแลระยะกลางและระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มพึ่งพิง (Long Term Care) ในชุมชน จังหวัดนนทบุรี	3,664,000.00	3,664,000.00	-			867,196.00	867,196.00	2,796,804.00	-	- ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ - ส่งคืนงบประมาณในส่วนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากกิจกรรมบางส่วนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 2,796,804.00 บาท

รายการผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดนนทบุรีและกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (สิ้นปีงบประมาณ)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ที่	แหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ : งบประมาณจังหวัด และงบพัฒนาจังหวัด	ประเภทงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)			วงเงินตามสัญญา (บาท)	PO (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)	ผลการใช้จ่าย (บาท)	งบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินการ (บาท)	งบประมาณที่กินไว้เบิกเหลือปี (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม
		รวม	งบรายจ่ายประจำ	งบลงทุน							
	(6) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด	5,165,900.00	5,165,900.00	-	-	985,000.00	3,573,815.00	4,558,815.00	607,085.00	985,000.00	
19	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุข	2,532,000.00	2,532,000.00	-			2,196,600.00	2,196,600.00	335,400.00	-	- ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ
20	โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อพัฒนาสู่การเป็นชุมชนเศรษฐกิจสร้างสรรค์	2,633,900.00	2,633,900.00			985,000.00	1,377,215.00	2,362,215.00	271,685.00	985,000.00	- ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ - กั้นเงินงบประมาณ 985,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
	(7) สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี	4,543,200.00	4,543,200.00	-	-		1,399,200.00	1,399,200.00	3,144,000.00	-	
21	โครงการส่งเสริมการตลาดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชปลอดภัย	2,000,000.00	2,000,000.00				484,000.00	484,000.00	1,516,000.00	-	- ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ - ส่งคืนงบประมาณในส่วนที่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากกิจกรรมบางส่วนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 1,516,000.00 บาท
22	โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่ นนทบุรีการ์รันตี	2,543,200.00	2,543,200.00				915,200.00	915,200.00	1,628,000.00	-	- ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ - ส่งคืนงบประมาณในส่วนที่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากกิจกรรมบางส่วนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 1,628,000.00 บาท
	(8) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี	6,846,900.00	6,846,900.00	-	-		-	-	6,846,900.00	-	
23	โครงการจัดงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์	6,846,900.00	6,846,900.00				-	-	6,846,900.00	-	- ส่งคืนงบประมาณในส่วนที่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากการดำเนินโครงการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 6,846,900.00 บาท
	(9) สำนักงานจังหวัดนนทบุรี	9,000,000.00	9,000,000.00	-	-	2,557,183.00	6,420,679.00	8,977,862.00	22,138.00	2,557,183.00	
24	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000.00	9,000,000.00			2,557,183.00	6,420,679.00	8,977,862.00	22,138.00	2,557,183.00	
	(10) อำเภอไทรน้อย	9,865,000.00	-	9,865,000.00	8,509,000.00	8,509,000.00	-	8,509,000.00	1,356,000.00	8,509,000.00	
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 1 ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี (โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณปกติ)	4,000,000		4,000,000	2,719,000.00	2,719,000.00		2,719,000.00	1,281,000.00	2,719,000.00	- ลงนามในสัญญาจ้าง และก่อหนี้ผูกพันแล้ว (PO) - อยู่ระหว่างการบริหารสัญญาจ้าง
26	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อพักรางวี ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี (โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณปกติ)	5,865,000		5,865,000	5,790,000.00	5,790,000.00		5,790,000.00	75,000.00	5,790,000.00	- ลงนามในสัญญาจ้าง และก่อหนี้ผูกพันแล้ว (PO) - อยู่ระหว่างการบริหารสัญญาจ้าง

รายการผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดนนทบุรีและกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (สิ้นปีงบประมาณ)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ที่	แหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด และงบพัฒนากลุ่มจังหวัด	ประเภทงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)			วงเงินตามสัญญา (บาท)	PO (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)	ผลการใช้จ่าย (บาท)	งบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินการ (บาท)	งบประมาณที่กินไว้เบิกเหลือปี (บาท)	ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม
		รวม	งบรายจ่ายประจำ	งบลงทุน							
2.	งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง	77,398,000.00	8,625,000.00	68,773,000.00	65,539,163.30	23,604,746.70	41,934,416.60	65,539,163.30	11,858,836.70	23,604,746.70	
	(1) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ	28,773,000.00	-	28,773,000.00	17,305,895.00	9,400,000.00	7,905,895.00	17,305,895.00	11,467,105.00	9,400,000.00	
1	โครงการปรับปรุงบานระบายและเกียร์มอเตอร์ประตูระบายน้ำบางบัวทอง ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี	18,811,000.00		18,811,000.00	9,400,000.00	9,400,000.00		9,400,000.00	9,411,000.00	9,400,000.00	- ลงนามในสัญญาจ้าง และก่อนหน้าผูกพันแล้ว (PO) - อยู่ระหว่างการบริหารสัญญาจ้าง
2	โครงการปรับปรุงบานระบายและเกียร์มอเตอร์ประตูระบายน้ำปลายคลองชุดใหม่ ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี	9,962,000.00		9,962,000.00	7,905,895.00	-	7,905,895.00	7,905,895.00	2,056,105.00	-	- ดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
	(2) แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี	40,000,000.00	-	40,000,000.00	39,900,000.00	9,195,800.00	30,704,200.00	39,900,000.00	100,000.00	9,195,800.00	
3	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข 340 - บ้านลาดบัวหลวง ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	40,000,000.00		40,000,000.00	39,900,000.00	9,195,800.00	30,704,200.00	39,900,000.00	100,000.00	9,195,800.00	- ลงนามในสัญญาจ้าง และก่อนหน้าผูกพันแล้ว (PO) - อยู่ระหว่างการบริหารสัญญาจ้าง
	(3) ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน	8,125,000.00	8,125,000.00	-	8,122,148.30	4,797,826.70	3,324,321.60	8,122,148.30	2,851.70	4,797,826.70	
4	โครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลอย่างยั่งยืน	8,125,000.00	8,125,000.00		8,122,148.30	4,797,826.70	3,324,321.60	8,122,148.30	2,851.70	4,797,826.70	- ลงนามในสัญญาจ้าง และก่อนหน้าผูกพันแล้ว (PO) - อยู่ระหว่างการส่งมอบครุภัณฑ์ที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
	(4) สำนักงานจังหวัดนนทบุรี	500,000.00	500,000.00	-	211,120.00	211,120.00	-	211,120.00	288,880.00	211,120.00	
5	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	500,000.00	500,000.00	0	211,120.00	211,120.00		211,120.00	288,880.00	211,120.00	- ลงนามในสัญญาจ้าง และก่อนหน้าผูกพันแล้ว (PO) - อยู่ระหว่างการบริหารสัญญาจ้าง

ปัญหา อุดรคร

(1) แผนงานโครงการประเภทงบรายจ่ายลงทุน พบปัญหาการติดขัดระบบสาธารณูปโภค เช่น ท่อประปา หรือ เสาค้ำฟ้า ระหว่างการดำเนินการ ซึ่งต้องประสานหน่วยงานที่เจ้าของพื้นที่เข้าดำเนินการย้ายระบบสาธารณูปโภคดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินการสามารถดำเนินการเป็นไปตามรูปแบบรายการ ทั้งนี้ ส่งผลให้การดำเนินแผนงานโครงการตามสัญญามาคความล่าช้าออกไป

(2) แผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการส่งเสริมการขายหรือการจัดฝึกอบรมต้องยกเลิกการดำเนินโครงการเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19X

ข้อเสนอแนะ

(1) กรณีการดำเนินการติดขัดระบบสาธารณูปโภค หน่วยงานควรสำรวจพื้นที่ก่อนดำเนินโครงการอย่างละเอียด และประสานหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ดำเนินการย้ายระบบสาธารณูปโภคก่อนดำเนินโครงการ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนและเงื่อนไขตามสัญญาจ้าง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน

(2) แผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการส่งเสริมการขายหรือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมควรปรับรูปแบบหรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เช่น ระบบการฝึกอบรมโดยระบบ Video Conference หรือ การส่งเสริมการขายผ่านช่องทางทางตลาดออนไลน์ เป็นต้น