

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) ของจังหวัดนนทบุรีและกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ที่	แหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ : งบประมาณจังหวัด และพัฒนาในกลุ่มจังหวัด	ประเภทงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)			วงเงินตามสัญญา (บาท)	PO (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)	ผลการใช้จ่าย (บาท)	งบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินการ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
		รวม	งบรายจ่ายประจำ	งบลงทุน							
1	งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดนนทบุรี	145,550,000.00	21,850,000.00	123,700,000.00	44,742,000.00	44,742,000.00	3,281,458.05	48,023,458.05	258,000.00		
2	งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี)	15,438,000.00	2,074,000.00	13,364,000.00	-	-	-	-	-		
	รวมทั้งสิ้น	160,988,000.00	23,924,000.00	137,064,000.00	44,742,000.00	44,742,000.00	3,281,458.05	48,023,458.05	258,000.00		
1.	งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดนนทบุรี (7 หน่วยงาน 11 โครงการ)	145,550,000.00	21,850,000.00	123,700,000.00	44,742,000.00	44,742,000.00	3,281,458.05	48,023,458.05	258,000.00		
	(1) แขวงทางหลวงนนทบุรี	55,000,000.00	-	55,000,000.00	44,742,000.00	44,742,000.00	-	44,742,000.00	258,000.00		
1	โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 306 ตอน พระราม 7-แคราย-คลองบ้านใหม่ ระหว่าง กม. 7+500-8-000 (รวมบริเวณทางแยกแคราย)	10,000,000.00	-	10,000,000.00			-	-	-	เมษายน 2565 - กันยายน 2565	- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท โตวันทราฟสปอร์ต จำกัด ยื่นเสนอราคา 9,874,000 บาท
2	โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำ บริเวณใต้ทางด่วนถนนแจ้งวัฒนะ-คลองบางพูด	25,000,000.00	-	25,000,000.00	24,799,000.00	24,799,000.00	-	24,799,000.00	201,000.00	เมษายน 2565 - กันยายน 2565	- ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว - ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท โตวันทราฟสปอร์ต จำกัด ยื่นเสนอราคา 24,799,000 บาท
3	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองมหาสวัสดิ์ - คลองบางไผ่ ที่ กม. 40+072 (บริเวณทางแยกต่างระดับบางใหญ่)	20,000,000.00	-	20,000,000.00	19,943,000.00	19,943,000.00	-	19,943,000.00	57,000.00	เมษายน 2565 - กันยายน 2565	- ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว - ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด ยื่นเสนอราคา 19,943,000 บาท
	(2) สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี	68,700,000.00	-	68,700,000.00			-	-			
4	โครงการสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันคลื่นและป้องกันน้ำท่วม พร้อมทางเดิน คลส. และติดตั้งปะทะเรือสัญญาณน้ำ โรงพยาบาลพระนังเกล้า จังหวัดนนทบุรี	30,000,000.00		30,000,000.00			-	-		ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	อยู่ระหว่างการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ กำหนดราคากลาง
5	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันคลื่นริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดบางจากถึงปากคลองวัดอินทรากรม ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	38,700,000.00		38,700,000.00			-	-		ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	อยู่ระหว่างการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ กำหนดราคากลาง
	(3) ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี	810,400.00	810,400.00	-			-	-			
6	โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน	810,400.00	810,400.00	-			-	-		ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	ได้รับเห็นความชอบไปเปลี่ยนแปลงโครงการตามมติคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2565
	(4) สนง.สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี	3,192,700.00	3,192,700.00	-			655,915.90	655,915.90			
7	โครงการ TO BE NUMBER ONE	836,900.00	836,900.00	-			-	-		ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	อยู่ระหว่างการจัดดำเนินการ
8	โครงการพัฒนาระบบดูแลระยะกลางและระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มพึ่งพิง(Intermediate and Long term care) ในชุมชน จังหวัดนนทบุรี	2,355,800.00	2,355,800.00	-			655,915.90	655,915.90		ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	อยู่ระหว่างการจัดดำเนินการ
	(5) สนง.เกษตรจังหวัดนนทบุรี	2,000,000.00	2,000,000.00	-			166,215.00	166,215.00			
9	โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่ นนทบุรีการ์นิตี	2,000,000.00	2,000,000.00	-			166,215.00	166,215.00		พฤศจิกายน 2564 - กันยายน 2565	อยู่ระหว่างการจัดดำเนินการ

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) ของจังหวัดนนทบุรีและกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ที่	แหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ : งบพัฒนาจังหวัด และงบพัฒนากลุ่มจังหวัด	ประเภทงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)			วงเงินตามสัญญา (บาท)	PO (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)	ผลการใช้จ่าย (บาท)	งบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินการ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
		รวม	งบรายจ่ายประจำ	งบลงทุน							
	(6) สนง.วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี	6,846,900.00	6,846,900.00		-	-	-				
10	โครงการจัดงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์	6,846,900.00	6,846,900.00		-	-	-			ตุลาคม 2564 - พฤษภาคม 2565	- ไม่สามารถดำเนินโครงการได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) - ได้รับความเห็นชอบขอยกเลิกโครงการตามมติคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2565
	(7) สำนักงานจังหวัดนนทบุรี	9,000,000.00	9,000,000.00	-	-	-	2,459,327.15	2,459,327.15			
11	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000.00	9,000,000.00		-	-	2,459,327.15	2,459,327.15		ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
2. งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี) (1 หน่วยงาน 4 โครงการ)		15,438,000.00	2,074,000.00	13,364,000.00							
	(1) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี	15,438,000.00	2,074,000.00	13,364,000.00	-	-	-				
1	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเชื่อมโยงวิถีชุมชน วัฒนธรรม กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ปริมณฑล	2,074,000.00	2,074,000.00		-	-	-			ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	- เนื่องจากแผนการดำเนินการเดิมจะบูรณาการร่วมกับการจัดงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์ แต่งานดังกล่าวได้ประกาศยกเลิก - อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับ TOR และจัดทำราคากลาง
2	โครงการก่อสร้างอาคารตลาดน้ำบางม่วงและปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ 2 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	7,994,000.00		7,994,000.00	-	-	-			ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	- อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาจ้างโดยวิธีการ e-bidding
3	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าโคมแสงสว่างบริเวณลานคอนกรีตเหล็กแอกนประสงคหน้าวัดโพธิ์ใหญ่ ตำบลโพธิ์น้อย อำเภอโพธิ์น้อย จังหวัดนนทบุรี	2,458,300.00		2,458,300.00	-	-	-			ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	- อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง
4	โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณตลาดน้ำวัดโพธิ์น้อย มหาลเจดีย์มีนภิรมย์ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์น้อย อำเภอโพธิ์น้อย จังหวัดนนทบุรี	2,911,700.00		2,911,700.00	-	-	-			ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	- อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง